

PIANO SVILUPPO E COESIONE
della Regione Emilia-Romagna Area
Centro-Nord

(Delibera Cipess n.22/2021)

RELAZIONE ANNUALE DI ATTUAZIONE

(punto 4 della Delibera Cipess n.02/2021)

dati al 31/12/2025

Maggio 2026

INDICE

1.IDENTIFICAZIONE PIANO SVILUPPO E COESIONE.....	2
2. AUTORITA' RESPONSABILE, COMITATO DI SORVEGLIANZA, GOVERNANCE DEL PSC.....	3
2.1 AUTORITÀ RESPONSABILE	3
2.2 COMITATO DI SORVEGLIANZA.....	3
2.3 LE STRUTTURE REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DEL PSC.....	3
2.4 UNITÀ DI COORDINAMENTO DEL PSC.....	3
2.5 SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO	4
3.ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	4
4.PSC- QUADRO D'INSIEME: LE TAVOLE	5
4.1 PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO.....	5
4.2 OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO	6
4.3 PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITÀ DEL PRIMO TRIENNIO	7
5. STATO GENERALE DI ATTUAZIONE DEL PSC	8
5.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE	8
5.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE PSC SEZIONE ORDINARIA.....	9
5.3 AVANZAMENTO FINANZIARIO.....	11
5.4 PSC SEZIONE SPECIALE.....	13
6. MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO	16
7. QUADRO DELLE ECONOMIE	16
7.1 OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) – FOCUS.....	16
8. SORVEGLIANZA	17
9. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO.....	17
10. ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	18
10.1 CONTROLLI IN LOCO ANNO 2025.....	18
11. ASSISTENZA TECNICA.....	19
12.INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	19
13.PROGETTI ESEMPLARI.....	19
APPENDICE I.....	30
APPENDICE II – Iter procedurale interventi PSC attivo.....	34

PREMESSA

La presente relazione è stata predisposta in coerenza con quanto previsto dal punto 4 “Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano” della Delibera Cipess n. 2 del 2021 ‘Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione e conformemente alle Linee Guida trasmesse da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (n. Prot. U.0012562.16-09-2021).

Il suddetto punto 4.ii della delibera Cipess prevede infatti che il Comitato di Sorveglianza provveda all’approvazione di una relazione annuale di attuazione, entro il 15 maggio di ciascun anno, associata ai progetti approvati suddivisi per ciascuna area tematica, con indicazioni sull’avanzamento finanziario e procedurale degli stessi ed eventuali aggiornamenti sulle obbligazioni giuridicamente vincolanti del Piano.

I dati presentati fanno riferimento alla data del **31 dicembre 2025**.

L’origine dei dati è la Banca dati Unitaria (BDU) del Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) IGRUE (Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea), Ragioneria generale dello Stato, Dipartimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

1.IDENTIFICAZIONE PIANO SVILUPPO E COESIONE

Il PSC della Regione Emilia-Romagna è stato approvato con la Delibera Cipess n. 22/2021 recante: “Fondo Sviluppo e Coesione - Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Emilia-Romagna” e successivamente validato, a seguito del completamento della fase di ricognizione, nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 15 ottobre 2021.

Il PSC riclassifica in un unico strumento tutta la programmazione FSC relativa ai periodi di programmazione 2000-06, 2007-2013 e 2014-2020, seguendo la disciplina contenuta nella delibera n. 2 del 2021 del Cipess “Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione – PSC” (ai sensi dell’art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019).

Nella **sezione ordinaria del PSC** sono ricompresi gli interventi a valere sulle risorse FSC a partire dai primi anni 2000 (ex FAS) fino ad arrivare alla programmazione FSC 2014/2020 a titolarità regionale (ex Piano operativo FSC 2014/2020) così come stabilizzata dalla ricognizione ex comma 7, lett. b, dell’art. 44 del decreto-legge n. 34/2019. La **sezione ordinaria del PSC** si articolava originariamente in 368 progetti complessivi per il valore di 345,12 milioni di euro. A seguito del definanziamento sancito dalla delibera Cipess n. 14 del 23 aprile 2024 (vedi paragrafo 7.1) il valore del PSC è stato ridimensionato ad un valore di **344.075.445 euro** corrispondenti a **365 progetti**.

L’elenco dei progetti che confluiscono nel PSC è stato stabilizzato con prot. DPCOE-0001408-P-26/01/2024 “PSC Regione Emilia-Romagna: siti istruttoria verifica conseguimento OGV ex art 44c.7 lettera b) DL 34/2019 e s.m.i” del 26 gennaio 2024.

Nel PSC sono comprese, in apposita sezione denominata “**speciale**”, le risorse relative alla riprogrammazione effettuata per effetto dell'emergenza covid-19 (ai sensi dell’art. 242 del decreto- legge n.34 del 2020). Con l’Accordo sottoscritto il 16 luglio 2020 tra il Governo e la Regione Emilia-Romagna è stata riprogrammata parte dei Programmi Operativi Regionali (POR) da destinare ad azioni per fronteggiare l’emergenza covid-19 (spesa sanitarie regionale). I progetti non più finanziati dai POR trovano copertura con le risorse FSC assegnate con delibera Cipe n. 43 del 2020 (di cui 249,10 milioni di euro di nuova assegnazione e 0,9 milioni di economie di risorse FSC) e inclusi appunto nel PSC: la **sezione speciale del PSC** si articola in **oltre 1500 operazioni** complessive per il valore assegnato da Delibera Cipess n.22/2021 di **250 milioni di euro**.

Il valore complessivo del PSC della Regione Emilia-Romagna, in base a quella che è la strategia di riferimento e di monitoraggio, è quindi pari a **594.075.445 euro**.

Si riportano, nel successivo paragrafo 5, le Tavole del Piano Sviluppo e coesione della Regione Emilia-Romagna, articolate in Tabelle e Prospetti, suddivise per aree tematiche di intervento, con i relativi importi di risorse FSC, approvate nella seduta del CDS del 23 settembre 2024 ai sensi della delibera Cipess n. 2/2021 come ridefinite nella **Relazione finale di chiusura parziale all’anno 2023**.

Ai sensi della Delibera Cipess sopra richiamata, il PSC sia per la sezione ordinaria che per la sezione speciale è suddiviso in parte ATTIVA e parte CHIUSA, in relazione all'attuazione del PSC alla data del **31 dicembre 2023**.

2. AUTORITA' RESPONSABILE, COMITATO DI SORVEGLIANZA, GOVERNANCE DEL PSC

Di seguito nel paragrafo viene descritta l'articolazione della governance del piano:

2.1 AUTORITÀ RESPONSABILE

L'Autorità Responsabile coordina tutte le attività connesse all'attuazione del Piano conformemente alla delibera CIPESS 2 del 29 aprile 2021 recante la disciplina dei Piani di Sviluppo e Coesione. Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1567 del 11/10/2021 è stato preso atto della nomina di Autorità Responsabile del PSC il Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazioni e Istituzioni e successivamente condiviso durante la prima seduta del Comitato di Sorveglianza del PSC tenutasi in data 15 ottobre 2021.

2.2 COMITATO DI SORVEGLIANZA

Il Comitato di Sorveglianza del PSC Emilia-Romagna (CDS) quale organismo di controllo, introdotto dalla Delibera Cipess n. 2/2021 è stato istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 1225 del 26/07/2021. Il CDS ha funzioni consultive e di verifica del PSC della Regione Emilia-Romagna; per una descrizione più dettagliata vedere al Paragrafo n. 15 "Sorveglianza".

2.3 LE STRUTTURE REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DEL PSC

Le strutture regionali che collaborano con l'Autorità Responsabile per l'attuazione degli interventi ricompresi nel PSC sono definite dal SIGECO (dd n.9124 del 8 maggio 2024) e sono le seguenti:

- La Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro e Imprese (DG CRLI). La struttura di attuazione è altresì competente per gli ambiti progettuali derivanti dalla riprogrammazione effettuata ai sensi dell'art. 242 del DL 34/2020 (cosiddetta sezione speciale);
- La Direzione generale Cura del Territorio e Ambiente (DG CTA);
- La Direzione generale Risorse, Europa, innovazione e Istituzioni (DG REII) attraverso specifici settori competenti in materia.
- L'Agenzia regionale Ricostruzioni per gli interventi relativi al Sisma.

Queste strutture individuate garantiscono l'attuazione e l'avanzamento degli interventi per linee di azione o aree tematiche; garantiscono il presidio sullo stato di avanzamento delle linee di azione e più in generale degli interventi; collaborano nelle operazioni di monitoraggio e alle proposte di spesa da ammettere alla fase di certificazione.

2.4 UNITÀ DI COORDINAMENTO DEL PSC

L'unità agisce in supporto all'Autorità Responsabile del PSC coordinando la gestione del programma e agendo da interfaccia della stessa nelle interrelazioni con le strutture delle Amministrazioni centrali con riferimento a tutto il PSC e con le strutture regionali competenti per materia nell'attuazione del Piano al fine di assicurare la visione complessiva dell'andamento del programma.

2.5 SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

Il sistema di gestione e controllo, redatto in conformità con le “Linee guida per le attività di verifica sui fondi FSC 2014- 2020” del 4 maggio 2017 adottate dal Nucleo di Verifica e Controllo — Settore “Autorità di audit e verifiche” è stato aggiornato nella **Versione III** con **atto dirigenziale n.12346 del 2025** in considerazione di quanto indicato all’art. 5 della Delibera CIPESS n. 2 del 29/04/2021 che riconosce all’Amministrazione titolare del Piano di adottare, di confermare o aggiornare i sistemi (SI.GE.CO.) in uso, secondo criteri di proporzionalità e semplificazione.

3.ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

L’Organismo di Certificazione (OdC) del PSC, è identificato nel Direttore pro tempore dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) individuato con Delibera della Giunta regionale n. DGR n. 1094 del 04 luglio 2022.

AGREA, per la Regione Emilia-Romagna, è l’autorità abilitata a richiedere trasferimenti di risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) per anticipazioni e pagamenti intermedi e finali tramite richiesta al Dipartimento della Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; le modalità di gestione della certificazione per ottenere il trasferimento delle risorse FSC sono regolate dal SIGECO e dalle Delibere Cipess riguardanti il PSC.

4.PSC- QUADRO D'INSIEME: LE TAVOLE

4.1 PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO

Tabella 1 - sezione ordinaria PSC. dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d'interesse

	AREA TEMATICA		
Settore di intervento	Parte PSC Chiusa (euro)	Parte PSC Attiva (euro)	Totale PSC (euro)
	01 - RICERCA E INNOVAZIONE		
01.01-RICERCA E SVILUPPO	3.089.498,21		3.089.498,21
01.02-STRUTTURE DI RICERCA	4.531.444,49		4.531.444,49
Totale	7.620.942,70		7.620.942,70
	02 - DIGITALIZZAZIONE		
02.02-CONNETTIVITÀ DIGITALE	5.746.101,72	3.500.000,00	9.246.101,72
Totale	5.746.101,72	3.500.000,00	9.246.101,72
	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE		
03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	526.146,79		526.146,79
Totale	526.146,79		526.146,79
	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI		
05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	31.611.895,79		31.611.895,79
05.02-RISORSE IDRICHE	26.899.333,85	2.698.979,01	29.598.312,86
Totale	58.511.229,64	2.698.979,01	61.210.208,65
	06-CULTURA		
06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	3.100.970,71	3.000.000,00	6.100.970,71
06.02-ATTIVITÀ CULTURALI	2.434.987,26	1.940.024,02	4.375.011,28
Totale	5.535.957,97	4.940.024,02	10.475.981,99
	07 - TRASPORTI E MOBILITA'		
07.01-TRASPORTO STRADALE	86.308.285,28	800.000,00	87.108.285,28
07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	99.496.328,81		99.496.328,81
07.05-MOBILITÀ URBANA	1.834.314,77		1.834.314,77
07.06-LOGISTICA	1.500.000,00		1.500.000,00
Totale	189.938.928,86	800.000,00	189.938.928,86
	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA		
08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	16.025.495,10	20.345.634,56	36.371.129,66
Totale	16.025.495,10	20.345.634,56	36.371.129,66
	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE		
11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	6.548.000,00	20.932.000,00	27.480.000,00
Totale	6.548.000,00	20.932.000,00	27.480.000,00
	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA		
12.02-ASSISTENZA TECNICA	499.215,92	706.788,71	1.206.004,63
Totale	499.215,92	706.788,71	1.206.004,63
TOTALE sez. ordinaria	296.061.386,25	53.923.426,30	344.075.445,00

Fonte: Dati da Relazione finale di chiusura parziale con dati al 31 dicembre 2023

Tabella 2 - Sezione speciale PSC, dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d'interesse

	AREA TEMATICA		
SETTORI DI INTERVENTO	Parte PSC Attiva	Parte PSC Chiusa	Totale PSC sezione speciale
	01 - RICERCA E INNOVAZIONE		
01.01 RICERCA E SVILUPPO	32.040.779		32.040.779
01.02 STRUTTURE DI RICERCA	3.146.916		3.146.916
Totale	35.187.695		35.187.695
	02 - DIGITALIZZAZIONE		
02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE	19.000.000		19.000.000
Totale	19.000.000		19.000.000
	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE		
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	39.582.000		39.582.000
03.02 TURISMO E OSPITALITA'	6.298.179		6.298.179
Totale	45.880.179		45.880.179
	04 - ENERGIA		
04.01 EFFICIENZA ENERGETICA	31.837.350		31.837.350€
Totale	31.837.350		31.837.350€
	06 - CULTURA		
06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	49.667.890		49.667.890
Totale	49.667.890		49.667.890
	07- TRASPORTI E MOBILITA'		
07.05 MOBILITA' URBANA	8.426.887		8.426.887
Totale	8.426.887		8.426.887
	09 - LAVORO E OCCUPABILITA'		
09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	39.192.113	5.100.354	44.292.467
Totale	39.192.113	5.100.354	44.292.467
	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE		
11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE	11.024.833	4.682.700	15.707.533
Totale	11.024.833	4.682.700	15.707.533
TOTALE sezione speciale	240.216.947	9.783.054	250.000.000

Fonte: Dati da Relazione finale di chiusura parziale con dati al 31 dicembre 2023

4.2 OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

In merito agli obiettivi perseguiti nell'ambito del PSC, si riportano, per tutte le Aree Tematiche e i settori di intervento stabilite dal PSC, quali sono gli Obiettivi tematici corredati dai relativi Indicatori di risultato e di realizzazione.

Nello specifico, con la Delibera Cipess n. 2/2021 è stata ridefinita la classificazione delle Aree Tematiche di intervento del PSC, come segue:

1. Ricerca e Innovazione;
2. Digitalizzazione;

3. Competitività imprese;
4. Energia;
5. Ambiente e risorse naturali;
6. Cultura;
7. Trasporti e mobilità;
8. Riqualificazione urbana;
9. Lavoro e occupabilità;
10. Sociale e salute;
11. Istruzione e formazione;
12. Capacità amministrativa;

A seguito si riporta la tabella degli obiettivi ed indicatori così come approvato dai membri deliberativi del CDS nella seduta del 15 ottobre 2021 e della successiva del 22 dicembre 2021 e sono allegati nell'Appendice. Gli stessi indicatori ed obiettivi sono stati presentati ed approvati dal CDS del PS

4.3 PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITÀ DEL PRIMO TRIENNIO

La delibera Cipess n. 2/2021 prevedeva la definizione di un quadro finanziario triennale con riferimento alla spesa realizzata cumulata (in rapporto all'anno 2020) e a quella prevista nel triennio successivo (annualità 2021, 2022 e 2023) sia per la sezione speciale che per quella ordinaria, definendo così un piano finanziario per le previsioni di spesa.

Nella prima seduta del comitato di sorveglianza del 2021 era stata approvata la prima tavola con le previsioni di spesa relative al triennio successivo (2022-2024).

Di seguito sono rappresentate invece le previsioni di spesa, aggiornate, nelle diverse annualità per il triennio 2025-2027 considerando il 2025 come anno zero. Il suddetto aggiornamento sarà oggetto di accettazione da parte del CdS, attraverso la convocazione con procedura scritta di maggio 2025 (ai sensi degli art.3-4 del regolamento) Tabella 3).

*Tabella 3 - Piano finanziario con previsioni triennali di spesa aggiornate (Tavole del PSC della Regione Emilia-Romagna) ****

	Spesa complessiva cumulata realizzata nell'anno t (2025)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+1 (2026)	Spesa complessiva ulteriore prevista negli anni successivi t+2 (2027)	Spesa complessiva ulteriore prevista negli anni successivi (2028)	Dotazione del PSC (euro)
	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria
Totale	327.458.955	5.538.830	5.538.830	5.538.830	344.075.445
	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2
Totale	222.770.045	9.076.651	9.076.652	9.076.652	250.000.000
	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC
Totale	550.229.000	14.615.481	14.615.482	14.615.482	594.075.445

***Tavole da presentare al CDS per presa d'atto

5. STATO GENERALE DI ATTUAZIONE DEL PSC

Il seguenti paragrafi descrivono lo stato generale di attuazione del PSC, suddiviso nella sezione ordinaria e speciale, che vengono mantenute distinte (delibera Cipess 22/2021).

5.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

Con Delibera CIPE n. 76 del 7 agosto 2017 sono state destinate alla Regione Emilia-Romagna, a completamento dei Programmi Operativi Ministeriali, risorse pari a 55 milioni di euro per l'attuazione di interventi strategici nei settori dell'edilizia scolastica e universitaria, della qualificazione degli impianti sportivi, nonché della valorizzazione delle sedi di spettacolo e del patrimonio culturale. Gli interventi individuati e approvati con la medesima Delibera costituiscono il Piano Operativo FSC 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna.

Per la riqualificazione del patrimonio dell'impiantistica sportiva regionale la Giunta regionale ha finalizzato l'utilizzo delle risorse FSC, pari a 20 milioni di euro. L'obiettivo è stato perseguito con l'approvazione del bando di cui alla DGR n. 1944/2017 riguardante la presentazione da parte degli enti locali di interventi volti alla qualificazione e al miglioramento del patrimonio impiantistico sportivo regionale. Con determina n. 14613/2018 sono state impegnate le risorse per finanziare un totale di 88 interventi, di cui 65 finanziati con risorse FSC a partire dal 2019. Con successiva DGR 1630/2018 sono state impegnate ulteriori risorse FSC a partire dal 2019 per ulteriori 6 interventi, su un totale di 9 finanziati. Con DGR 381/2019 si è poi provveduto ad impegnare ulteriori risorse per 35 interventi, di cui 1 intervento finanziato parzialmente con risorse FSC e con assegnazione a partire dal 2020. Successivamente con DGR 658/2019 sono state impegnate ulteriori risorse per 9 interventi sui quali non è prevista l'assegnazione di risorse FSC. Complessivamente sono stati finanziati 140 interventi di cui 71 a valere su risorse FSC.

Le risorse FSC previste per la linea di azione qualificazione e innovazione del patrimonio teatrale, musicale e artistico ammontano a 5 milioni di euro. Con DGR 500/2018 è stato predisposto l'avviso; con DGR 1575/2018 si è provveduto all'approvazione della graduatoria e la quantificazione contributi. Il provvedimento prevede l'ammissione a contributo di 35 interventi di cui 32 vengono finanziati con risorse FSC, mentre i restanti 3 solo con risorse regionali. Con Determina Dirigenziale 20379/2018 si è predisposta l'assegnazione e concessione di tutti i contributi ma con impegno di risorse solo per l'anno 2018 e solo delle risorse regionali. Con successiva Determina Dirigenziale 4562/2019 si è provveduto all'impegno di spesa per gli anni 2019-20-21 dei contributi già concessi (risorse FSC).

Con le Deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 64/2016 e 100/2016 vengono definiti i criteri e le modalità di presentazione delle programmazioni provinciali, individuando per ciascuna Provincia/Città metropolitana la quota di risorse spettanti sui 20 milioni di fondi FSC relativi all'edilizia scolastica. Con successiva Deliberazione di Giunta regionale n. 382/2019 viene approvato il piano regionale di edilizia scolastica e di assegnazione risorse FSC e con successiva Determinazione dirigenziale n. 6510/2019 si provvede alla concessione dei contributi e impegno delle risorse. Gli interventi ammessi riguardano la qualificazione del sistema scolastico regionale con riferimento alle scuole secondarie di II grado; in particolare si tratta di 12 interventi dislocati sul territorio regionale per lo più interessati da interventi di ampliamento/ristrutturazione degli edifici scolastici esistenti, in alcuni casi di costruzione di nuovi edifici per l'apertura di una nuova sede, ed in altri si provvede all'adeguamento sismico e messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Per l'Edilizia Universitaria le deliberazioni dell'Assemblea Legislativa regionale n. 39/2015 e 211/2019 che, in attuazione della L.R n. 15/2007, approvano il Piano regionale degli interventi e dei servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione rispettivamente per il triennio 2016- 2018 e 2019-2021 individuano nei servizi abitativi un importante fattore delle politiche regionali per attuare una compiuta integrazione tra tutti gli attori del sistema regionale al fine di realizzare il consolidamento e lo sviluppo dei servizi abitativi che accompagnano i piani delle Università. Complessivamente gli interventi in questo ambito sono tre. Ai fini della candidatura al bando statale del 2017 ex L. 338/2000, la Regione con DGR 524/2017 ha previsto l'assegnazione di risorse FSC pari a 7 milioni di euro. Gli interventi (San Francesco a Parma, Villa Marchi a Reggio Emilia e il Lazzaretto a Bologna), riguardano la realizzazione di nuove costruzioni e interventi di restauro conservativo e recupero di immobili da destinare a strutture residenziali per studenti universitari, al

fine di promuovere la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture che garantiscono il diritto allo studio universitario e favorire l'attrattività del sistema universitario regionale.

Le risorse FSC per la linea di azione sul patrimonio culturale ammontano a 3 milioni di euro. Con DGR 35/2019 è stato predisposto l'invito, l'approvazione dei criteri e le modalità di attuazione. Con successiva DGR 463/2019 è stata operata l'approvazione degli interventi ammessi a contributo e la quantificazione degli stessi (ammessi a contributo 2 interventi di cui 1 intervento viene finanziato con risorse FSC e l'altro con risorse regionali).

Relativamente alle risorse in compensazione di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (atto rep.n. 25/CSR) per 13,70 milioni di euro la programmazione degli interventi è stata approvata dal CDS del 15 ottobre 2021. Le risorse sono state pianificate per 3 interventi di viabilità stradale, la macchina Big Data Platform "MarghERita", un intervento di riqualificazione della sede regionale di Bologna (Torre 52 in viale A.Moro, BO), una palestra nei pressi di una scuola media a Vignola (MO) e infine con Delibera di Giunta regionale Num. 373 del 14/03/2022 denominata "Invito alla presentazione delle istanze per il programma speciale di investimento dedicato alla cultura sportiva, all'impiantistica e alle attività del tempo libero previste dalla legge regionale n. 5/2018 "Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali" è stato pubblicato il bando per totali 5,7 milioni di euro, riguardante la presentazione di istanze da parte degli enti locali del territorio per interventi volti alla qualificazione e al miglioramento del patrimonio impiantistico sportivo regionale.

Con successiva DGR Num. 1693 del 17/10/2022 si è provveduto a pubblicare la selezione degli enti locali i cui interventi beneficiano dei contributi ed assegnarne le relative risorse FSC. Si tratta di 19 progetti di edilizia sportiva a cui la Regione concorre con risorse FSC per circa 300.000 euro ciascuno.

Infine, sono stati pianificati 509.000 euro per azioni di supporto alle attività di gestione, sorveglianza e controllo del PSC (assistenza tecnica), e ulteriori 37.800 euro derivanti dalla proposta di riprogrammazione di economie a seguito della convocazione della procedura scritta del Comitato di sorveglianza del giorno 8 maggio 2024 (protocollo 08.05.2024.0472562.U).

Le risorse pari a 0,8 milioni di euro di contributo aggiuntivo di solidarietà ceduto dalla Regione Molise con legge regionale del 19 ottobre 2012, n. 24 per interventi nelle località colpite dal sisma 2012 sono state stanziare per la ristrutturazione di una autostazione riconvertita in sede associativa a Finale Emilia (MO) e per la riqualificazione di un centro storico del Cratere (Concordia sulla Secchia, MO).

5.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE PSC SEZIONE ORDINARIA

Nel presente paragrafo si riporta la struttura del PSC e l'avanzamento procedurale relativo alla sezione ordinaria. Si prende in considerazione esclusivamente il PSC attivo, conformemente a quanto stabilito dalla Delibera CIPESS n. 2/2021.

Alla data del 31 dicembre 2025, il valore del PSC attivo, a valere sul FSC per la sezione ordinaria, ammonta a 53,9 milioni di euro, riferiti a un totale di 75 progetti, come ridefinito nella Relazione finale di chiusura parziale presentata al Comitato di Sorveglianza (CdS) del 23 settembre 2024.

In appendice alla presente relazione è riportato l'avanzamento finanziario di tutti i progetti ricompresi nel PSC attivo - sezione ordinaria. Tutti gli interventi provengono dalla programmazione FSC 2014-2020, ad eccezione di un intervento ancora attivo relativo alla dotazione FSC per il sisma 2012, derivante dalla Delibera CIPE n. 79/2012.

Tabella 4 - Stato di avanzamento procedurale PSC per area tematica e settore di intervento

Area Tematica	Settore Intervento	Iter procedurale	Contributo FSC (Mln di euro)	Costo pubblico (Mln di euro)	N. di interventi
02-DIGITALIZZAZIONE	02.02-CONNETTIVITÀ DIGITALE	Concluso	3,50	3,50	1
	02.02-CONNETTIVITÀ DIGITALE Totale		3,50	3,50	1
	02-DIGITALIZZAZIONE Totale		3,50	3,50	1
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Concluso	2,70	0,65	1
	05.02-RISORSE IDRICHE Totale		2,70	0,65	1
	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI Totale		2,70	0,65	1
06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	Esecuzione Lavori	3,00	6,16	1
	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO Totale		3,00	6,16	1
	06.02-ATTIVITÀ CULTURALI	Concluso	1,47	4,56	5
	06.02-ATTIVITÀ CULTURALI Totale	Esecuzione Lavori	0,47	1,24	3
			1,94	5,80	8
06-CULTURA Totale			4,94	11,96	9
07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Concluso	0,80	2,00	1
	07.01-TRASPORTO STRADALE Totale		0,80	2,00	1
	07-TRASPORTI E MOBILITÀ Totale		0,80	2,00	1
08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Concluso	14,56	63,17	36
		Esecuzione Lavori	5,06	16,40	13
		Lavori Aggiudicati	0,43	4,25	1
			0,30	0,30	1
	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI Totale	Progettazione definitiva	20,35	84,13	51
08-RIQUALIFICAZIONE URBANA Totale			20,35	84,13	51
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	Concluso	1,54	2,85	1
		Esecuzione Lavori	19,39	63,93	10
	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE Totale			20,93	66,78
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE Totale			20,93	66,78	11
12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.02-ASSISTENZA TECNICA	Esecuzione Fornitura	0,71	0,71	1
	12.02-ASSISTENZA TECNICA Totale		0,71	0,71	1
	12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVA Totale		0,71	0,71	1
Totale complessivo (euro)			53,92	169,72	75

Fonte dati: BDU al 31 dicembre 2025

Nell'area tematica **Digitalizzazione**, nel settore “Connettività digitale”, è presente un unico intervento, per un totale complessivo di risorse FSC assegnate pari a 3,5 milioni di euro. L'intervento riguarda la fornitura della macchina HCP per i Big Data MarghERita. L'affidamento per la costruzione dell'hardware e la gestione del software è stato curato da Lepida S.p.A., società in house della Regione. L'intervento risulta concluso.

Nell'area tematica **Ambiente e risorse naturali**, nel settore “Risorse idriche”, è presente un intervento, per un totale complessivo di risorse FSC assegnate pari a 2,7 milioni di euro. Si tratta dell'ultimo intervento relativo alla dotazione di risorse per il sisma del 2012 (Delibera CIPE n. 79/2012), denominato “Canale Diversivo di Cavezzo”, nel comune di Medolla (MO). L'intervento risulta concluso.

Nell'area tematica **Cultura** sono presenti complessivamente 9 interventi, per un totale di risorse FSC assegnate nel PSC attivo pari a 4,94 milioni di euro. Nel settore “**Patrimonio e paesaggio**” è ricompreso un unico intervento, codice ERPC01 “Complesso Villa Sorra – intervento di restauro e valorizzazione”, in provincia di Modena, in corso di esecuzione, per un totale di risorse FSC pari a 3 milioni di euro. Nel settore “Attività culturali” sono presenti 8 interventi. Il settore ha registrato una maggiore velocità di attuazione nel ciclo di programmazione FSC 2014-2020, anche in relazione al bando per la riqualificazione dei teatri (DGR n. 1575/2018), che aveva inizialmente selezionato 31 interventi, la maggior parte dei quali già conclusi. Tra gli interventi attivi, 5 risultano conclusi e 3 in fase di esecuzione.

Nell'area tematica **Trasporti e mobilità**, nel settore “Trasporto stradale”, è presente un intervento, per un totale complessivo di risorse FSC assegnate pari a 0,80 milioni di euro, che risulta concluso.

Nell'area tematica **Riqualificazione urbana**, nel settore “Edilizia e spazi pubblici”, sono presenti 51 interventi, per un totale complessivo di risorse FSC assegnate pari a oltre 20 milioni di euro. Gli interventi fanno riferimento ai progetti selezionati nell'ambito dei bandi sport del 2017 e del 2022, oltre al progetto di riqualificazione della sede regionale di viale Aldo Moro 52. In tale ambito, l'intervento con codice ERIS03 “intervento di realizzazione di un impianto sportivo polivalente” (CUP Master B19B18000010006) risulta nello stato “Lavori aggiudicati”, in quanto riferito all'impianto polivalente nel suo complesso. Con riferimento al CUP derivato lotto 1 (H32B20000100005), relativo alla realizzazione di n. 2 campi da tennis, di cui uno coperto, oltre a spogliatoi e servizi igienici, le opere risultano concluse e collaudate, come da ricognizione sulle obbligazioni giuridicamente vincolanti e da relazione annuale di attuazione 2024 (dati al 31/12/2023). Un ulteriore intervento risulta nello stato “Lavori aggiudicati” e uno nello stato “Progettazione definitiva” (intervento ERQU04 – Comune di Brisighella (RA): riqualificazione degli impianti e messa in sicurezza della piscina delle terme di Brisighella, CUP H58E22000110006, a rischio definanziamento). Tutti gli altri interventi risultano in esecuzione oppure conclusi. Con riferimento agli impianti sportivi, 36 interventi hanno concluso i lavori per un valore di circa 14,56 milioni di euro, mentre 13 interventi sono in fase di esecuzione per circa 5,6 milioni di euro.

Nell'area tematica **Istruzione e formazione**, nel settore “Strutture educative e formative”, sono presenti 11 interventi tra scuole e università, per un totale complessivo di risorse FSC assegnate pari a 20,93 milioni di euro. Un intervento risulta concluso, mentre i restanti sono in corso di esecuzione. Gli interventi relativi alle strutture universitarie sono caratterizzati da maggiore complessità e maggiore durata temporale, anche in ragione della presenza di ulteriori fonti di finanziamento di importo rilevante.

Nell'area tematica **Capacità amministrativa**, nel settore “Assistenza tecnica”, è presente un intervento, per un totale complessivo di risorse FSC assegnate pari a 0,71 milioni di euro, relativo ad attività di supporto tecnico all'attuazione del PSC, attualmente in fase di esecuzione.

5.3 AVANZAMENTO FINANZIARIO

Di seguito si riporta l'avanzamento finanziario del PSC sezione ordinaria, parte attiva suddiviso per area tematica e per settore di intervento.

I 75 interventi del PSC attivo presenti in BDU presentano un contributo FSC complessivo pari a 53,92 milioni di euro. Gli impegni ammessi sulle risorse FSC ammontano a 50,27 milioni di euro, mentre i pagamenti ammessi risultano pari a 43,32 milioni di euro, corrispondenti a un avanzamento della spesa pari a circa l'80,34% del contributo complessivo.

Nell'area tematica **Digitalizzazione**, nel settore “Connettività digitale”, è presente un intervento, per un contributo FSC pari a 3,50 milioni di euro, con impegni e pagamenti pari a 3,50 e 3,34 milioni di euro e un avanzamento della spesa del 95,51%. L'intervento risulta concluso.

Nell'area tematica **Ambiente e risorse naturali**, per quanto riguarda l'ultimo intervento per la dotazione di risorse a fronte del Sisma del 2012 (delibera Cipe n.79/2012), dal titolo “Canale diverso di Cavezzo” a Medolla, in provincia di Modena, si specifica che è concluso dalla fine del 2024. L'avanzamento della spesa è pari al 71,26%.

Nell'area tematica **Cultura** sono presenti complessivamente 9 interventi, per un contributo FSC pari a 4,94

milioni di euro e impegni pari a 4,81 milioni di euro, con pagamenti pari a 4,24 milioni di euro e un avanzamento della spesa dell'85,92%. Nel settore "Patrimonio e paesaggio" è presente un intervento, per un contributo FSC pari a 3,00 milioni di euro, in stato di esecuzione lavori, con un avanzamento della spesa pari al 98,18%. Nel settore "Attività culturali" sono presenti 8 interventi, con un contributo FSC pari a 1,94 milioni di euro, impegni pari a 1,81 milioni di euro e pagamenti pari a 1,30 milioni di euro. L'avanzamento della spesa è pari al 66,96%.

Nell'area tematica **Trasporti e mobilità**, nel settore "Trasporto stradale", è presente un intervento, per un contributo FSC pari a 0,80 milioni di euro, con impegni e pagamenti pari a 0,80 milioni di euro e un avanzamento della spesa pari al 99,96%. L'intervento risulta concluso.

Nell'area tematica **Riqualificazione urbana**, nel settore "Edilizia e spazi pubblici", sono presenti 51 interventi, per un contributo FSC pari a 20,35 milioni di euro, con impegni pari a 18,04 milioni di euro e pagamenti pari a 13,33 milioni di euro. L'avanzamento della spesa è pari al 65,53%. Il progetto di riqualificazione della sede Regionale di viale Moro 52 è concluso con spesa ammessa al 98% (cfr. Appendice). L'avanzamento complessivo della spesa per quest'area tematica è del 65% circa.

Nell'area tematica **Istruzione e formazione**, nel settore "Strutture educative e formative", sono presenti 11 interventi, per un contributo FSC pari a 20,93 milioni di euro, con impegni pari a 20,52 milioni di euro e pagamenti pari a 19,13 milioni di euro. L'avanzamento della spesa è pari al 91,39%.

Nell'area tematica **Capacità amministrativa**, nel settore "Assistenza tecnica", è presente un intervento, per un contributo FSC pari a 0,71 milioni di euro, con impegni pari a 0,67 milioni di euro e pagamenti pari a 0,55 milioni di euro. L'avanzamento della spesa è pari al 77,58%.

Tabella 5 - Avanzamento finanziario PSC: impegni e pagamenti FSC, per area tematica e settore di intervento

Area tematica	Settore di intervento	Contributo FSC (mln euro)	Impegni ammessi (mln euro)	Pagamenti ammessi (mln euro)	Avanzamento spesa B/A	n. interventi
02-DIGITALIZZAZIONE	02.02-CONNETTIVITÀ DIGITALE	3,50	3,50	3,34	95,51%	1
02-DIGITALIZZAZIONE Totale		3,50	3,50	3,34	95,51%	1
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	2,70	1,93	1,92	71,26%	1
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI Totale		2,70	1,93	1,92	71,26%	1
06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	3,00	3,00	2,95	98,18%	1
06-CULTURA	06.02-ATTIVITÀ CULTURALI	1,94	1,81	1,30	66,96%	8
06-CULTURA Totale		4,94	4,81	4,24	85,92%	9
07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	0,80	0,80	0,80	99,96%	1
07-TRASPORTI E MOBILITÀ Totale		0,80	0,80	0,80	99,96%	1
08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	20,35	18,04	13,33	65,53%	51
08-RIQUALIFICAZIONE URBANA Totale		20,35	18,04	13,33	65,53%	51
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	20,93	20,52	19,13	91,39%	11
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE Totale		20,93	20,52	19,13	91,39%	11
12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.02-ASSISTENZA TECNICA	0,71	0,67	0,55	77,58%	1

12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVA Totale		0,71	0,67	0,55	77,58%	1
Totale complessivo		53,92	50,27	43,32	80,34%	75

Fonte dati: BDU al 31 dicembre 2025

5.4 PSC SEZIONE SPECIALE

I dati presi in considerazione per la sezione speciale sono quelli consolidati in BDU alla data del 31 dicembre 2025. I progetti ricompresi nella sezione speciale del PSC derivano dalla riprogrammazione dei POR FESR e POR FSE 2014-2020, per un ammontare complessivo pari a 250 milioni di euro assegnati. La sezione è stata caratterizzata nel tempo da una significativa flessibilità progettuale, dovuta anche alle frequenti rinunce da parte dei beneficiari.

Il quadro programmatico risulta attualmente stabilizzato: con nota interna prot. n. 12279 del 9 gennaio 2026, l'Autorità di gestione dei Programmi regionali FESR e FSE+ (Settore Fondi comunitari e nazionali) ha trasmesso all'Autorità Responsabile FSC la documentazione relativa ai progetti e alle operazioni finanziate nella sezione speciale.

Alla data del 31 dicembre 2025, nella Banca Dati Unitaria risultano 1.581 interventi, per un valore complessivo pari a 249,67 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). Gli impegni FSC ammontano a 248,52 milioni di euro, mentre i pagamenti ammessi risultano pari a 222,78 milioni di euro, corrispondenti a un avanzamento complessivo della spesa pari a circa l'89% (Tabella 6).

Per area tematica, i principali risultati sono i seguenti:

- Ricerca e innovazione: 83% di avanzamento, per un costo ammesso pari a 32,11 milioni di euro;
- Digitalizzazione: 95% di avanzamento, per un costo ammesso pari a 19,00 milioni di euro;
- Competitività delle imprese: 83% di avanzamento, per un costo ammesso pari a 70,25 milioni di euro;
- Energia: 93% di avanzamento, per un costo ammesso pari a 42,30 milioni di euro;
- Cultura: 79% di avanzamento, per un costo ammesso pari a 26,16 milioni di euro;
- Il settore Trasporti e mobilità urbana registra un avanzamento pari al 97%, con un costo ammesso di 5,53 milioni di euro;
- Le aree Lavoro e occupabilità e Istruzione e formazione presentano entrambe un avanzamento pari al 100%, con costi ammessi rispettivamente pari a 37,90 milioni di euro e 16,42 milioni di euro.

Tabella 6 - stato di avanzamento impegni e pagamenti FSC per area tematica e settore di intervento, sezione speciale

AREA TEMATICA	Settore d'intervento	Costo Ammesso (mln euro) (A)	Impegni Ammessi (mln euro)	Pagamenti Ammessi Euro (mln euro)	Avanzamento Spesa (B/A)
01-Ricerca e Innovazione	01-Ricerca e Sviluppo	26,74	26,74	26,74	100%
01-Ricerca e Innovazione	02-Strutture di ricerca	5,38	5,38	0,00	0%
01-Ricerca e Innovazione Totale		32,11	32,11	26,74	83%
02-Digitalizzazione	02-Connettività digitale	19,00	18,05	18,05	95%
02-Digitalizzazione Totale		19,00	18,05	18,05	95%
03-Competitività Imprese	01-Industria e servizi	64,24	64,24	52,26	81%
03-Competitività Imprese	02-Turismo e ospitalità	6,01	6,01	6,01	100%
03-Competitività Imprese Totale		70,25	70,25	58,27	83%
04-Energia	01-Efficienza energetica	42,30	42,30	39,49	93%

04-Energia Totale		42,30	42,30	39,49	93%
06-Cultura	01-Patrimonio e paesaggio	26,16	26,16	20,59	79%
06-Cultura Totale		26,16	26,16	20,59	79%
07-Trasporti e Mobilità	05-Mobilità urbana	5,53	5,34	5,34	97%
07-Trasporti e Mobilità Totale		5,53	5,34	5,34	97%
09-Lavoro e occupabilità	01-Sviluppo dell'occupazione	37,90	37,90	37,87	100%
09-Lavoro e occupabilità Totale		37,90	37,90	37,87	100%
11-Istruzione e Formazione	02-Educazione e Formazione	16,42	16,42	16,42	100%
11-Istruzione e Formazione Totale		16,42	16,42	16,42	100%
Totale complessivo		249,67	248,53	222,78	89%

Fonte dati: BDU al 31 dicembre 2025

La tabella 7 riporta la distribuzione dei progetti per area tematica e settore di intervento, classificandoli in base allo stato di avanzamento: conclusi, in esecuzione ed esecuzione non avviata.

Nel complesso si registrano 1.581 progetti, di cui 1.537 conclusi, 18 in esecuzione e 26 non ancora avviati.

- Per area tematica, la Ricerca e innovazione comprende 273 progetti, di cui 272 conclusi e 1 non ancora avviato.
- La Digitalizzazione comprende 1 progetto in stato di esecuzione.
- La Competitività delle imprese risulta la componente più consistente, con 523 progetti complessivi, di cui 509 conclusi e 14 in esecuzione. L'area Energia comprende 177 progetti, di cui 162 conclusi e 15 non ancora avviati.
- La Cultura include 54 progetti, di cui 45 conclusi e 9 non ancora avviati.
- Il settore Trasporti e mobilità comprende 24 progetti, di cui 23 conclusi e 1 non ancora avviato.
- L'area Lavoro e occupabilità comprende 350 progetti, di cui 347 conclusi e 3 in esecuzione.
- Il settore Istruzione e formazione include 179 progetti, tutti conclusi.

Tabella 7 - Avanzamento procedurale degli interventi per area tematica e settore di intervento, sezione speciale

area tematica	settore di intervento	Concluso	In Esecuzione	Esecuzione non avviata	Totale complessivo
01-Ricerca e Innovazione	01-Ricerca e Sviluppo	272		0	272
01-Ricerca e Innovazione	02-Strutture di ricerca			1	1
01-Ricerca e Innovazione Totale		272		1	273
02-Digitalizzazione	02-Connettività digitale		1	0	1
02-Digitalizzazione Totale			1	0	1
03-Competitività Imprese	01-Industria e servizi	211	14	0	225
03-Competitività Imprese	02-Turismo e ospitalità	298		0	298
03-Competitività Imprese Totale		509	14	0	523
04-Energia	01-Efficienza energetica	162		15	177
04-Energia Totale		162		15	177
06-Cultura	01-Patrimonio e paesaggio	45		9	54
06-Cultura Totale		45		9	54
07-Trasporti e Mobilità	05-Mobilità urbana	23		1	24

07-Trasporti e Mobilità Totale		23		1	24
09-Lavoro e occupabilità	01-Sviluppo dell'occupazione	347	3	0	350
09-Lavoro e occupabilità Totale		347	3	0	350
11-Istruzione e Formazione	02-Educazione e Formazione	179		0	179
11-Istruzione e Formazione Totale		179		0	179
Totale complessivo		1.537	18	26	1.581

Fonte dati: BDU al 31 dicembre 2025

6. MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO

Le previsioni di spesa, rispetto al quadro dell'anno precedente, sono state rispettate. Dal valore della spesa cumulata pari a 316.845.696 milioni di euro della fine del 2024, con previsioni di spesa di 10 milioni, il valore attuale è 327,4 milioni di euro

7. QUADRO DELLE ECONOMIE

Le economie FSC accertate nel 2025 a seguito dei controlli contabili-amministrativi ammontano complessivamente a 691.723,21 euro e riguardano 38 progetti. La quota più rilevante si concentra nell'ambito dell'edilizia scolastica, che registra economie pari a 251.815,33 euro su 4 progetti. Seguono gli interventi di riqualificazione del patrimonio dell'impiantistica sportiva, con economie pari a 200.246,02 euro su 14 progetti, e quelli relativi alla riqualificazione e al potenziamento dell'impiantistica sportiva ai sensi della L.R. 5/2018, che presentano economie per 156.028,34 euro su 12 progetti. Più contenute risultano invece le economie nell'ambito della riqualificazione e innovazione del patrimonio teatrale, musicale e artistico, pari a 83.633,52 euro su 8 progetti. Nel complesso, le economie si concentrano prevalentemente nei settori scolastico e sportivo, che rappresentano la parte più significativa delle risorse in economia rispetto a quelle assegnate.

7.1 OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) - FOCUS

Come previsto dalla delibera Cipess n.2/2021 al *punto iv*, il paragrafo seguente approfondisce le obbligazioni giuridicamente vincolanti: il riferimento per le scadenze delle OGV relativo alle risorse 2014-20 è contenuto all'art.11 novies del DL 52/2021 che ha disposto la scadenza definitiva al 31 dicembre 2022.

In base a questo articolo di legge gli interventi che non hanno aggiudicato entro la data indicata sono indicati nella Tabella 8 come da ricognizione richiesta dal Capo Dipartimento per la Coesione con nota DPCOE-0003859-P-08/06/2023 e come sancito dalla delibera Cipess n. 14/2024.

Tabella 8 - interventi defINANZIATI

Codice progetto e beneficiario	Valore RISORSE FSC
ERIS20 - Comune di Spilamberto (struttura polivalente presso il Centro Sportivo I maggio) CUP G49B18000030006	454.500,00
ERIS40 - Comune di Busseto (riqualificazione dei campi da tennis e calcetto) CUP F73E18000010006	90.055,00
ERVS13 - Teatro del gusto (Unione Romagna faentina) Ravenna CUP H52C17000000006	500.000,00
Totale	1.044.555,00

Il progetto "Riqualificazione degli impianti e messa in sicurezza della piscina delle terme di Brisighella" CUP H58E22000110006 è invece tuttora considerato a rischio di revoca del contributo.

8. SORVEGLIANZA

Il Comitato di sorveglianza del PSC (in sostituzione del precedente Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo) è stato istituito dalla Giunta regionale con delibera n. 1225 del 26 luglio 2021 su proposta del Presidente della Giunta regionale, che lo presiede, per svolgere le funzioni di sorveglianza e attuazione del PSC. Tramite DGR n.1051 del 11/06/2024 si è provveduto ad aggiornare l'elenco anche a seguito della soppressione dell'Agenzia della coesione (DPCM del 10 novembre 2023) che compariva inizialmente tra i membri deliberativi.

Esso è ora composto da membri con funzione deliberativa e membri con funzione consultiva, ai sensi della delibera Cipess quadro. Nello specifico, i membri deliberativi sono:

- Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato — (*Presidente del Comitato di Sorveglianza*);
- Il Direttore della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzione - (*Autorità responsabile del Piano*);
- Un rappresentante per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione;
- Un rappresentante per il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – IGRUE;
- Un rappresentante per la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;
- Un rappresentante per la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;
- Un rappresentante per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali;
- Un rappresentante per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale;
- Un rappresentante del Ministero per l'innovazione e la transizione digitale; o Il Responsabile della Direzione Generale Conoscenza, ricerca, lavoro, imprese, individuata come responsabile nell'attuazione degli interventi del Piano;
- Il Responsabile della Direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente;
- Un rappresentante per la Direzione generale Conoscenza, ricerca, lavoro, imprese – Autorità di Gestione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo e Autorità di Gestione del Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

I membri consultivi sono rappresentati dal partenariato economico e sociale del territorio regionale, le amministrazioni provinciali, alcune strutture regionali.

Le attività del Comitato si concentrano nel favorire la corretta ed efficace esecuzione del programma, attraverso l'esame dei risultati dell'esecuzione in riferimento agli obiettivi prefissati; alla formulazione di proposte e alla valutazione di proposte di riprogrammazione degli interventi avanzate.

9. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Le attività di monitoraggio riguardano essenzialmente il supporto alle direzioni generali coinvolte nell'attuazione dei progetti a valere sulle risorse FSC (ed ex FAS) in merito all'aggiornamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti.

Il Piano sviluppo e coesione della Regione Emilia-Romagna è registrato con codice PSCMILROMAGNA.

In continuità con le precedenti programmazioni FSC la Regione Emilia-Romagna per il monitoraggio degli

interventi afferenti al PSC è adottato il Sistema Informativo Gestione Progetti (in breve anche SGP), sviluppato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale.

La raccolta e l'inserimento dei dati viene effettuata attraverso l'utilizzo di specifica **scheda-progetto** conforme al protocollo unitario di colloquio 2014-2020 definito dall'IGRUE. Il soggetto attuatore responsabile del progetto provvede alla compilazione periodica ed all'invio dell'apposita scheda al Responsabile dell'Intervento. I dati presenti nella scheda aggiornano lo stato di avanzamento degli impegni, dei pagamenti e delle attività previste dal crono-programma procedurale del singolo progetto.

I dati relativi ai progetti FSC sono poi inviati al Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) di IGRUE sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

Più nello specifico, l'autorità Responsabile dei programmi FSC a detiene la centralità del processo, effettua le pre-validazione dei dati e la successiva validazione alla banca dati unitaria di IGRUE.

10. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il sistema individua le procedure da seguire e le attività di coordinamento per la realizzazione dei controlli di primo livello, ossia dei controlli da esercitare in concomitanza con la gestione dell'intervento e diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni unitamente alla descrizione delle modalità di esecuzione riguardanti i controlli di secondo livello.

I controlli di primo livello sono organizzati e realizzati dai singoli Responsabili delle Linee di azione/area tematica rappresentati dalle DG regionali competenti per materia e ricomprendono sia gli interventi a regia regionale che a titolarità regionale. I controlli vertono sul rispetto dell'ammissibilità delle spese, sulla regolarità e completezza della documentazione trasmessa e sulla effettiva e regolare esecuzione delle operazioni. Si articolano poi in verifiche amministrative e di sistema, effettuate su base documentale per tutti i progetti finanziati e verifiche in loco, eseguite sia in fase di realizzazione che in fase di conclusione, su una parte delle operazioni selezionate a campione.

10.1 CONTROLLI IN LOCO ANNO 2025

Tabella 9 - controlli in Loco effettuati nel corso del 2025

Data controllo in loco	Soggetti beneficiari	Codice Progetto	Cup	Titolo Progetto	Contributo FSC	Iter procedurale
16-07-2025	Comune di Fiorano Modenese	ERIS25	G85I16000090004	Ristrutturazione della scuola primaria Guidotti	408.230,39	Concluso
14-05-2025	Comune di Campogalliano	ERQU06	I72H22000040006	Riqualificazione del centro sportivo Matteotti mediante realizzazione campo di erba sintetica	294.257,36	Concluso

Gli esiti dei controlli sono risultati regolari, trasmessi da Arter ed acquisiti dall'Autorità Responsabile tramite protocollo. I progetti per i controlli erano stati selezionati a campione e comunicati alla Regione tramite verbale protocollo n.0377270 del 20/05/2020 ad Oggetto: "Verbale del 4 maggio 2020. Estrazione del campione degli interventi da sottoporre a verifica in loco nell'ambito del Piano operativo del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020" e aggiornati con successivo verbale di campionamento inviato con protocollo del 31/7/2024 n.0835822 dal titolo "Verbale linea ERQU — bando sport DGR n.373/2022 in aggiornamento al verbale del 4 maggio 2020".

11. ASSISTENZA TECNICA

Le attività di assistenza tecnica - ed in generale di coordinamento nell'ambito della gestione e attuazione degli interventi - sono state organizzate e gestite dalla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni.

Per le attività di monitoraggio l'Autorità Responsabile si avvale del supporto della propria società in house Arter S. cons.pa. tramite attività affidate tramite il Piano delle Attività approvato di anno in anno. Nel 2025 l'assistenza tecnica è stata pianificata tramite Delibera di Giunta regionale Num. 954/2025 "Integrazione e modifica del programma annuale dell'attività di Art-er s.c.p.a. 2025 e approvazione dell'atto integrativo alla relativa convenzione ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) della L.R. n. 1/2018 - secondo provvedimento".

12. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Al sito internet <https://fsc.regione.emilia-romagna.it/fsc-21-27>, nella sezione *Programmazioni precedenti* approfondimenti all'avanzamento fisico e procedurale degli interventi della programmazione di riferimento, il link al SiGeCo e a tutta la documentazione pertinente legata alle Convocazioni del Comitato di Sorveglianza, nonché le Relazioni annuali di attuazione a partire dall'annualità 2021.

13. PROGETTI ESEMPLARI

Si elencano alcuni progetti del PSC sezione ordinaria già conclusi.

- ERIS01 - LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE PALAFUNO" - VIA NUOVA N. 27/3 IN FUNO - CUP C87I18000000002
- ERIS05 - BOCCIOFILIA CASALECCHIESE - CUP F86H18000070006
- ERES05 - LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO LICEO SCIENZE UMANE ALBERTINA SAN VITALE - P.LE SAN SEPOLCRO 3 – PARMA - CUP D91E17000100002
- ERIS22 - COMUNE DI MARANELLO REALIZZAZIONE PARCO DELLO SPORT 1° STRALCIO - CUP F57B17000120004
- ERES06 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CORPI "A" E "C" DEL LICEO "A. EINSTEIN" – VIA AGNESI, 2B – RIMINI – CUP E94H16001440002

	Programma: FSC 2014/2020 Piano sviluppo e coesione della Regione Emilia-Romagna (Delibera CIPESS n. 22/2021)	
Titolo progetto: RISTRUTTURAZIONE PALAFUNO		
Regione: Emilia-Romagna Provincia interessata: Bologna Comune interessato: Argelato		
CUP: C87I18000000002 CLP: ERIS01		
Importo Finanziario dell'opera: € 649.969,72 Importo FSC € 304.321,94		
Data inizio: 09/05/2020 Data fine effettiva: 15/09/2020		
Soggetto programmatore: Regione Emilia-Romagna Soggetto attuatore: Comune di Argelato		
IL PROGETTO Alla luce delle analisi eseguite e dell'individuazione degli obiettivi, è stato elaborato un progetto di riqualificazione della struttura esistente che prevede la rimozione dell'attuale copertura e la realizzazione di una nuova struttura fissa costituita da un sistema a telaio in legno lamellare, con tamponamenti leggeri per pareti perimetrali e copertura. È inoltre prevista la coibentazione delle pareti e dei solai esistenti, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche complessive dell'edificio. INVOLUCRO EDILIZIO Il progetto è finalizzato alla riqualificazione dell'involucro edilizio attraverso interventi sulle chiusure esistenti per ridurre le dispersioni termiche e migliorare l'efficienza energetica. È prevista la sostituzione della copertura con pannelli prefabbricati tipo "sandwich" ad alto isolamento, installati su nuova struttura in legno lamellare integrata alla struttura esistente. Le testate laterali vengono regolarizzate mediante la realizzazione di nuove strutture in acciaio con funzione di supporto ai pannelli di copertura e ai tamponamenti verticali. La facciata Nord prevede la sostituzione dei tamponamenti esistenti con nuovi pannelli sandwich più performanti. La facciata Sud viene coibentata mediante cappotto isolante interno ed esterno, mentre sulle partizioni in muratura sono previsti cappotti termici di diverso spessore in funzione delle caratteristiche delle pareti esistenti. Sono inoltre previste la sostituzione degli infissi con serramenti ad alta efficienza e l'inserimento di nuove superfici vetrate per migliorare l'illuminazione naturale. È previsto anche l'isolamento del solaio di copertura della zona spogliatoi e la revisione dei sistemi di impermeabilizzazione e degli elementi accessori. Tutti gli interventi comportano l'adeguamento e la sostituzione delle lattonerie e dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche. STRUTTURE L'intervento strutturale è finalizzato all'adeguamento sismico dell'edificio secondo normativa vigente. È prevista la separazione delle unità strutturali e l'inserimento di nuove strutture metalliche nelle testate della palestra. La copertura viene sostituita con pannelli coibentati su nuova orditura in legno lamellare appoggiata alla struttura esistente. Sono inoltre previsti interventi di ripristino della continuità strutturale e l'inserimento di elementi secondari per migliorare la capacità portante del solaio. Le verifiche strutturali sono condotte secondo il metodo degli stati limite, senza criticità rilevanti in relazione alla stabilità globale dell'area. IMPIANTI MECCANICI Gli interventi sugli impianti meccanici rientrano nella riqualificazione energetica dell'edificio e riguardano la sostituzione e l'adeguamento del sistema di climatizzazione della palestra. È previsto lo smontaggio degli impianti esistenti e l'installazione di un nuovo sistema roof-top a pompa di calore, integrato da una caldaia a condensazione per il supporto nei periodi di maggior carico. Le canalizzazioni esistenti vengono mantenute e adattate alle nuove esigenze impiantistiche. Il sistema è suddiviso in due zone: la palestra, servita da impianto a tutt'aria, e gli spogliatoi, alimentati		

da impianto a radiatori senza modifiche sostanziali. È previsto inoltre un sistema di recupero delle acque piovane per usi non potabili, quali alimentazione delle cassette WC e irrigazione.

IMPIANTI ELETTRICI

Gli impianti elettrici sono oggetto di rifacimento e adeguamento per supportare le nuove esigenze impiantistiche e l'integrazione con il nuovo impianto fotovoltaico. prevista l'installazione di nuovi quadri elettrici, l'ampliamento del sistema di distribuzione e la realizzazione delle linee di alimentazione per gli impianti meccanici. L'intervento include inoltre la realizzazione di un impianto fotovoltaico in copertura, finalizzato alla produzione di energia rinnovabile. L'insieme degli interventi consente l'adeguamento funzionale dell'edificio e la riduzione dei consumi energetici complessivi



	Programma: FSC 2014/2020 Piano sviluppo e coesione della Regione Emilia-Romagna (Delibera CIPESS n. 22/2021)	
Titolo progetto: BOCCIODROMO - CENTRO SOCIALE CERETOLO - RECUPERO FUNZIONALE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'IMPIANTO DEDICATO ALL'ATTIVITÀ DELLE BOCCE		
Regione: Emilia-Romagna Provincia interessata: Bologna Comune interessato: Casalecchio di Reno		
CUP: F86H18000070006 CLP: ERIS05		
Importo Finanziario dell'opera : € 328.000,00 Importo FSC: € 82.000,00		
Data inizio: 07/03/2019 Data fine effettiva: 08/02/2022		
Soggetto programmatore: Regione Emilia-Romagna Soggetto attuatore: Comune di Casalecchio di Reno		
Soggetto destinatario: Comune di Casalecchio di Reno		
Descrizione: L'intervento previsto era mirato a rilanciare l'interesse per l'attività sportiva praticabile da parte dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Bocciofila Casalecchiese, nonché incrementare le attività sociali e di promozione sportiva mirate alle diverse fasce di età. Sul comparto urbano sono infatti presenti scuole primarie con cui l'Associazione ha da tempo avviato attività che possono essere sviluppate avendo a disposizione un impianto sicuro e funzionale. Nell'area gravitano infatti all'incirca 800 studenti (scuola primaria Vigano', scuola secondaria di primo grado Moruzzi e materna Dozza) ai quali si sommano i circa 350 soci del Centro Sociale Ceretolo, i 137 assegnatari degli adiacenti orti comunali ed i circa 200 praticanti dell'impianto sportivo di Ceretolo dedicato al calcio. Il progetto ha portato al completo rifacimento della struttura e della copertura, alla chiusura dei campi e alla totale ristrutturazione del fondo in materiale sintetico, trasformando così una struttura all'aperto in un fabbricato chiuso, dotato di impianto di riscaldamento/raffrescamento ed in linea con le attuali normative. L'area di gioco prevede una superficie coperta e chiusa direttamente collegata ai vani accessori, anch'essi oggetto di riqualificazione, dove sono presenti servizi igienici, ripostiglio, un ufficio ed un'ampia sala dove vengono ospitate varie attività ludico/ricreative. La realizzazione del progetto ha permesso di incrementare il livello di sicurezza strutturale sismica e antincendio, migliorare l'efficienza energetica del fabbricato e garantire le condizioni di fruibilità e funzionalità complessiva dell'impianto e dall'area per le persone con ridotta capacità motoria. L'intervento ha quindi portato alla riqualificazione totale del fabbricato garantendo l'utilizzo al pieno delle potenzialità dell'edificio preesistente in tutte le stagioni permettendo di pianificare e realizzare oltre alla pratica del gioco delle bocce, anche altre attività. I due campi da gioco hanno perimetrazione in assi di legno removibili che danno la possibilità di riconvertire le superfici in un ampio locale polivalente attraverso un diverso allestimento della pavimentazione (corsi di ballo, ginnastica anziani, allenamenti indoor). L'impianto ha superato l'iter relativo al conseguimento dell'omologazione dei campi da gioco da parte dalla		

Federazione Italiana Bocce.

A corredo dei lavori previsti nel progetto si è inoltre provveduto, con risorse integrative alla riqualificazione delle aree esterne, dei collegamenti pedonali e carrabili al fine di migliorare il collegamento e la fruibilità in sicurezza di tutto il polo sociale sito a Ceretolo in Via di Monte Sole.

Benefici:

Soddisfacimento esigenze dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Bocciofila Casalecchiese che non aveva campi da gioco coperti e chiusi da poter utilizzare;

Adeguamento alle norme di abbattimento delle barriere architettoniche;

Adeguamento alle norme di Prevenzioni incendi;

Adeguamento alle norme in materia Sismica e strutturale;

Contenimento consumi energetici (il nuovo volume risulta essere in classe energetica A1 – APE del 24/05/2022);

Realizzazione di uno spazio polifunzionale.



		Programma: FSC 2014/2020	
		Piano sviluppo e coesione della Regione Emilia-Romagna (Delibera CIPESS n. 22/2021)	
TITOLO PROGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO LICEO SCIENZE UMANE ALBERTINA SAN VITALE			
Regione: Emilia-Romagna Provincia interessata: Parma Comune interessato: Parma			
CUP: D91E17000100002 CLP: ERES05			
Importo Finanziario dell'opera: € 2.022.000,00 Importo FSC: € 1.973.025,56			
Data inizio: 06/07/2020		Data fine effettiva: 13/03/2022	
Soggetto programmatore: Regione Emilia-Romagna Soggetto attuatore: Provincia di Parma			
Soggetto destinatario: Provincia di Parma			
Descrizione: L'intervento ha riguardato l'ampliamento e l'adeguamento del Liceo delle Scienze Umane "Albertina San Vitale" di Parma, con l'obiettivo di incrementare la capacità ricettiva dell'istituto e migliorare le condizioni di sicurezza, accessibilità e funzionalità complessiva degli spazi scolastici. Il progetto ha previsto la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica all'interno dell'area cortilizia, collegato all'edificio esistente mediante un sistema di percorsi funzionali. Il nuovo volume ospita aule didattiche distribuite su più livelli e un'aula magna al piano seminterrato, rispondendo alle esigenze di ampliamento dell'offerta formativa. Le strutture sono state realizzate in cemento armato con solai in laterocemento e sistemi di isolamento conformi alle normative vigenti, mentre le finiture esterne garantiscono un corretto inserimento nel contesto esistente. Parallelamente sono stati eseguiti interventi di adeguamento sull'edificio scolastico esistente, tra cui la realizzazione di una nuova scala di sicurezza esterna, l'inserimento di una piattaforma elevatrice a servizio dei diversi livelli e la riqualificazione degli spazi interni, con particolare riferimento ai percorsi di distribuzione e agli ambienti comuni. È stato inoltre effettuato l'adeguamento della centrale termica, con interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'affidabilità degli impianti. Particolare attenzione è stata posta al superamento delle barriere architettoniche, mediante la realizzazione di una rampa di accesso e il miglioramento dei collegamenti verticali, garantendo la piena fruibilità degli spazi scolastici da parte di tutte le categorie di utenti. Nel corso dell'intervento sono stati inoltre ottimizzati gli aspetti impiantistici ed energetici, con l'obiettivo di migliorare il comfort interno degli ambienti e contenere i consumi. Le soluzioni adottate hanno consentito una migliore regolazione delle condizioni termo-igrometriche e una maggiore qualità degli spazi destinati alle attività didattiche. Dal punto di vista distributivo, la riorganizzazione degli spazi ha reso più funzionali i percorsi interni, favorendo una fruizione più efficace da parte di studenti e personale scolastico. Gli ambienti sono stati progettati tenendo conto della necessità di flessibilità d'uso, così da poter ospitare diverse tipologie di attività didattiche e collettive. Durante l'esecuzione dei lavori è stata sviluppata una perizia di variante finalizzata al miglioramento complessivo dell'opera e alla sua funzionalità, senza alterare la natura dell'intervento né comportare incrementi del quadro economico complessivo. L'intervento si è concluso nei tempi previsti contrattualmente, senza contenziosi con l'impresa esecutrice e senza			

Programma: FSC 2014/2020

**TITOLO PROGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO LICEO SCIENZE UMANE
ALBERTINA SAN VITALE**

Regione: Emilia-Romagna

Comune interessato: Parma

CUP: D91E17000100002

CLP: ERES05

Importo Finanziario dell'opera: € 2.022.000,00

Importo FSC: € 1.973.025,56

Data inizio: 06/07/2020

Data fine effettiva: 13/03/2022

Soggetto programmatore: Regione Emilia-Romagna

Soggetto attuatore: Provincia di Parma

Soggetto destinatario: Provincia di Parma

Descrizione:

L'intervento ha riguardato l'ampliamento e l'adeguamento del Liceo delle Scienze Umane "Albertina San Vitale" di Parma, con l'obiettivo di incrementare la capacità ricettiva dell'istituto e migliorare le condizioni di sicurezza, accessibilità e funzionalità complessiva degli spazi scolastici.

Il progetto ha previsto la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica all'interno dell'area cortilizia, collegato all'edificio esistente mediante un sistema di percorsi funzionali. Il nuovo volume ospita aule didattiche distribuite su più livelli e un'aula magna al piano seminterrato, rispondendo alle esigenze di ampliamento dell'offerta formativa. Le strutture sono state realizzate in cemento armato con solai in laterocemento e sistemi di isolamento conformi alle normative vigenti, mentre le finiture esterne garantiscono un corretto inserimento nel contesto esistente.

Parallelamente sono stati eseguiti interventi di adeguamento sull'edificio scolastico esistente, tra cui la realizzazione di una nuova scala di sicurezza esterna, l'inserimento di una piattaforma elevatrice a servizio dei diversi livelli e la riqualificazione degli spazi interni, con particolare riferimento ai percorsi di distribuzione e agli ambienti comuni. È stato inoltre effettuato l'adeguamento della centrale termica, con interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'affidabilità degli impianti.

Particolare attenzione è stata posta al superamento delle barriere architettoniche, mediante la realizzazione di una rampa di accesso e il miglioramento dei collegamenti verticali, garantendo la piena fruibilità degli spazi scolastici da parte di tutte le categorie di utenti.

Nel corso dell'intervento sono stati inoltre ottimizzati gli aspetti impiantistici ed energetici, con l'obiettivo di migliorare il comfort interno degli ambienti e contenere i consumi. Le soluzioni adottate hanno consentito una migliore regolazione delle condizioni termo-igrometriche e una maggiore qualità degli spazi destinati alle attività didattiche.

Dal punto di vista distributivo, la riorganizzazione degli spazi ha reso più funzionali i percorsi interni, favorendo una fruizione più efficace da parte di studenti e personale scolastico. Gli ambienti sono stati progettati tenendo conto della necessità di flessibilità d'uso, così da poter ospitare diverse tipologie di attività didattiche e collettive.

Durante l'esecuzione dei lavori è stata sviluppata una perizia di variante finalizzata al miglioramento complessivo dell'opera e alla sua funzionalità, senza alterare la natura dell'intervento né comportare incrementi del quadro economico complessivo.

L'intervento si è concluso nei tempi previsti contrattualmente, senza contenziosi con l'impresa esecutrice e senza

applicazione di penali. I lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto approvato, come attestato dal collaudo tecnico-amministrativo finale.


Benefici:

- Incremento della capacità didattica dell'istituto;
- Miglioramento della sicurezza strutturale e antincendio;
- Adeguamento alle normative in materia di accessibilità;
- Efficientamento degli impianti tecnologici;
- Miglioramento della qualità degli spazi scolastici;
- Realizzazione di nuovi ambienti funzionali per attività didattiche e collettive.



praticabili;

- delocalizzazione delle strutture esistenti, ormai obsolete, in un'area caratterizzata da un'adeguata dotazione di zone verdi e spazi destinati alla sosta;
- conformità alle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e rispetto delle disposizioni di prevenzione incendi;
- classificazione dell'edificio in Classe d'uso IV, in ottemperanza alle norme tecniche per le costruzioni in ambito sismico e strutturale;
- contenimento dei consumi mediante il raggiungimento della Classe Energetica A4.



Corpo C

- Realizzazione di un nuovo telaio in c.c.a. costituito da pilastri e cordolo di sommità, posizionato esternamente e collegato alla struttura esistente, in grado di assorbire il 100% dell'azione sismica trasferendola alla nuova fondazione perimetrale.
- Realizzazione di un sistema di elementi strutturali in grado di garantire la stabilità della copertura, annullando le azioni spingenti sulle strutture perimetrali.
- Irrigidimento della copertura in modo da creare un impalcato in grado di trasferire le azioni orizzontali alle nuove strutture.
- Realizzazione di un sistema di irrigidimento e stabilizzazione della parete di tamponamento della testata esterna mediante profili metallici.

Più precisamente è stato realizzato un nuovo sistema resistente in grado di assorbire tutte le azioni orizzontali,

collegato alle strutture esistenti.

Le strutture esistenti, verticali ed orizzontali, sono rimaste efficaci solo nei confronti dei carichi statici.

Il tamponamento di fondo dell'Aula Magna, data la notevole altezza, è stato stabilizzato nei confronti delle azioni orizzontali mediante una intelaiatura metallica fissata alle strutture portanti.

Il risultato finale, oltre ad aver raggiunto un livello di sicurezza pari al 100% rispetto alle azioni sismiche, ha permesso di ottenere anche un gradevole miglioramento estetico di un edificio costruito tra fine anni '60 e inizio anni '70.

Sono in corso gli stessi lavori nei corpi B ed E in ambito PNRR



APPENDICE I

Tavola 1 - settori di intervento, obiettivi, indicatori di risultato e indicatori di realizzazione

Settori d'intervento		Obiettivi	Indicatori di risultato	Indicatori di realizzazione
01.01	RICERCA E SVILUPPO	1) Innovazione di prodotto e di organizzazione nelle attività delle imprese 2) Rafforzamento del sistema regionale di ricerca e sviluppo con alto livello di innovazione in ricerca e sviluppo 3) Incidenza delle specializzazioni innovative in sistemi ad alta intensità di conoscenza	1) Aumento del numero di imprese che hanno svolto attività di ricerca e sviluppo anche in collaborazione con soggetti esterni 2) Sviluppo di progetti in settori a spiccata specializzazione tecnologica 3) Incremento della spesa in ricerca e sviluppo 4) Stimolo alla nascita di imprese in ricerca e sviluppo (anche start-up) e consolidamento della loro attività	1) Numero di interventi realizzati 2) Numero di imprese che hanno svolto attività di ricerca e sviluppo 3) Numero di imprese che cooperano in ambito di ricerca e sviluppo 4) Crescita dei posti di lavoro
01.02	STRUTTURE DI RICERCA	1) Sostegno allo sviluppo e consolidamento di strutture di ricerca 2) Sviluppo di partnership delle imprese con istituti di ricerca 3) Potenziamento della capacità di sviluppare l'eccellenza in ricerca e innovazione	1) Nascita di progetti di ricerca in partnership pubblico/privato 2) Sviluppo di infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali	1) Numero di interventi realizzati 2) Investimenti in strutture di ricerca 3) Numero di imprese che collaborano con istituti di ricerca
02.01	TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	1) Ottimizzazione dell'azione di policy grazie all'utilizzo di big data e analytics 2) Estensione dei set di dati a disposizione per la formulazione delle soluzioni di policy 3) Utilizzo di nuove tecnologie di intelligenza artificiale	1) Utilizzo di big data e analytics 2) Sistematizzazione delle soluzioni di intelligenza artificiale 3) Formulazione delle soluzioni di policy grazie ai big data e analytics	1) Numero di piattaforme regionali realizzate 2) Numero di soluzioni di policy formalizzate
02.02	CONNETTIVITÀ DIGITALE	1) Estensione della diffusione della banda ultra-larga per ridurre i divari digitali nei territori 2) Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali interoperabili	1) Copertura con banda ultralarga ad una certa velocità di Mbps 2) Bacino di imprese collegate con banda ultra-larga 3) Aumento dei procedimenti amministrativi gestibili in modo dematerializzato 4) Accessibilità e fruibilità dei servizi digitali da parte degli utenti	1) Numero di unità abitative raggiunte 2) Numero di imprese raggiunte 3) Numero di procedimenti amministrativi dematerializzati 4) Numero di utenti che utilizzano i servizi digitali
03.01	INDUSTRIA E SERVIZI	1) Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo 2) Sviluppo di nuove produzioni 3) Specializzazione dei settori con particolare vocazione produttiva e tecnica 4) Internazionalizzazione dei sistemi produttivi	1) Aumento degli investimenti privati nel settore corrispondenti ai sostegni pubblici 2) Realizzazione di nuove produzioni 3) Crescita dell'occupazione 4) Miglioramento dell'accesso al credito	1) Numero di progetti finanziati 2) Numero di nuove produzioni immesse sul mercato 3) Numero di posti di lavoro creati 4) Numero di imprese con produzioni vendute all'estero

03.02	TURISMO E OSPITALITA'	1) Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo 2) Incremento dell'attrattività dei territori grazie all'offerta dei servizi 3) Promozione del turismo locale 4) Promozione delle destinazioni turistiche	1) Aumento degli investimenti privati nel settore corrispondenti ai sostegni pubblici 2) Crescita dell'occupazione 3) Miglioramento dell'accesso al credito 4) Progetti di attrattività	1) Numero di interventi realizzati 2) Numero di posti di lavoro creati 3) Numero di progetti di attrattività realizzati 4) Numero di visitatori registrati
03.03	AGRICOLTURA	1) Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo 2) Sviluppo di produzioni in filiere agroalimentari locali 3) Vocazione territoriale delle produzioni agroalimentari 4) Internazionalizzazione dei sistemi produttivi	1) Aumento degli investimenti privati nel settore corrispondenti ai sostegni pubblici 2) Crescita dell'occupazione 3) Miglioramento dell'accesso al credito	1) Numero di interventi realizzati 2) Numero di posti di lavoro creati 3) Numero di filiere promosse
03.04	COMPETENZE	1) Accrescimento delle competenze digitali e STEM nelle imprese 2) Sostegno all'autoimprenditorialità	1) Crescita dell'occupazione qualificata 2) Creazione di nuove imprese in grado competere nel settore di riferimento	1) Numero di interventi realizzati 2) Numero di imprese che realizzano attività di formazione interna 3) Numero di nuove imprese avviate
04.01	EFFICIENZA ENERGETICA	1) Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali 2) Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese	1) Progetti di efficientamento energetico degli edifici 2) Diminuzione dei consumi di energia elettrica negli edifici e nelle strutture pubbliche per unità di lavoro 3) Diminuzione dei consumi di energia elettrica nelle imprese	1) Numero di interventi realizzati 2) Consumi di energia elettrica 3) Emissioni di gas a effetto serra
04.02	ENERGIA RINNOVABILE	1) Integrazione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali con fonti rinnovabili 2) integrazione dei consumi energetici nelle imprese con fonti rinnovabili	1) Progetti di installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo 2) Capacità aggiuntiva di produzione di energia da fonti rinnovabili	1) Numero di interventi realizzati 2) Consumi di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili
04.03	RETI E ACCUMULO	1) Realizzazione di reti di distribuzione e di accumulo 2) Collegamento di aree territoriali non coperte	1) Aumento del numero di reti di distribuzione e di accumulo 2) Copertura delle aree territoriali	1) Numero di reti di distribuzione e di accumulo realizzate 2) Numero di unità abitative/edifici collegati
05.01	RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	1) Mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione costiera 2) Mitigazione del rischio di calamità naturali	1) Interventi di messa in sicurezza dei territori con alto rischio 2) Interventi di prevenzione del rischio e di sensibilizzazione	1) Numero di interventi realizzati 2) Popolazione per km/q
05.02	RISORSE IDRICHE	1) Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto	1) Aumento dell'approvvigionamento nei territori 2) Riduzione delle dispersioni delle reti di distribuzione	1) Numero di interventi realizzati 2) Quantità di risorse disperse rispetto a quelle consumate
05.03	RIFIUTI	1) Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani 2) Diffusione di tecnologie avanzate nel trattamento dei rifiuti e del recupero delle materie 3) Efficientamento della raccolta differenziata	1) Diminuzione delle quantità di rifiuti urbani collocati in discarica 2) Realizzazione di impianti avanzati nel trattamento dei rifiuti e di recupero delle materie 3) Sistemi a rete di raccolta differenziata	1) Numero di interventi realizzati 2) Tonnellate di rifiuti collocati in discarica 3) Tonnellate di materiale oggetto di riciclo e rimesso nel ciclo produttivo

05.04	BONIFICHE	1) Risanamento ambientale e messa in sicurezza di aree ad alto inquinamento per il riutilizzo a scopi dedicati (riserva naturale, di produzione, ad uso ricettivo, ecc)	1) Interventi di bonifica di aree inquinate	1) Numero di interventi realizzati 2) Superficie di suoli riabilitati
05.05	NATURA E BIODIVERSITA'	1) Contributo all'arresto della perdita di biodiversità terrestre e marina	1) Raggiungimento di un migliore stato di conservazione degli habitat	1) Numero di interventi realizzati 2) Superficie degli habitat beneficiari di protezione
06.01	PATRIMONIO E PAESAGGIO	1) Valorizzazione di aree di attrazione con rilevanza strategica 2) Valorizzazione degli attrattori naturali e culturali	1) Crescita del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione che ricevono un sostegno 2) Creazione di servizi di diffusione	1) Numero di interventi realizzati 2) Numero di visitatori 3) Numero di servizi realizzati
06.02	ATTIVITA' CULTURALI	1) Promozione del territorio mediante lo sviluppo di attività culturali anche a carattere locale	1) Stimolo alla realizzazione di eventi/iniziative/azioni a carattere culturale 2) Diffusione degli eventi/iniziative/azioni a carattere culturale	1) Numero di interventi realizzati 2) Numero di utenti partecipanti
07.01	TRASPORTO STRADALE	1) Adeguatezza qualitativa della rete stradale 2) Decongestionamento di aree territoriali con determinati tassi di popolazione residente 3) Incremento dei servizi di trasporto di persone e merci	1) Riduzione dei tempi di percorrenza 2) Collegamento di aree con caratteristiche specifiche	1) Numero di interventi realizzati 2) Popolazione servita dall'intervento sulla rete stradale 3) Flusso veicolare interessato
07.02	TRASPORTO FERROVIARIO	1) Potenziamento dell'offerta ferroviaria e miglioramento del servizio 2) Sviluppo di sistemi di trasporto ecologici e a bassa emissione di carbonio 3) Messa in sicurezza della rete ferroviaria 4) Decongestionamento di aree territoriali ad alto traffico veicolare	1) Riduzione dei tempi di percorrenza 2) Utilizzo di materiale rotabile a basse emissioni 3) Collegamento di aree con caratteristiche specifiche	1) Numero di interventi realizzati 2) Popolazione servita dall'intervento sulla rete ferroviaria 3) Numero di passeggeri fruiti 4) Quantità di materiale rotabile a basse emissioni introdotto
07.03	TRASPORTO MARITTIMO	1) Potenziamento del trasporto marittimo 2) Sviluppo di sistemi di trasporto ecologici e a bassa emissione di carbonio	1) Incremento della competitività del sistema portuale e interportuale	1) Numero di interventi realizzati 2) Superfici portuali beneficiarie di interventi di adeguamento e potenziamento
07.04	TRASPORTO AEREO	1) Potenziamento del trasporto aereo 2) Riorganizzazione efficiente della rete aeroportuale	1) Incremento della competitività del sistema aeroportuale 2) Accessibilità degli aeroporti regionali	1) Numero di interventi realizzati 2) Numero di passeggeri utilizzatori
07.05	MOBILITÀ URBANA	1) Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane 2) Miglioramento della qualità dell'aria 3) Accesso ai centri urbani	1) Allargamento della rete di trasporto urbano sostenibile (piste ciclabili e/o ciclopedonali) 2) Riduzione dell'inquinamento urbano 3) Collegamento e accesso ai centri urbani	1) Numero di interventi realizzati 2) Km di percorsi realizzati 3) Popolazione servita dall'intervento
07.06	LOGISTICA	1) Riduzione dei tempi di trasporto di merci e prodotti	1) Potenziamento degli interporti di scambio 2) Presenza sul territorio di nodi di scambio	1) Numero di interventi realizzati
08.01	EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	1) Recupero del patrimonio edilizio pubblico 2) Riqualificazione di aree urbane e spazi pubblici ospitanti servizi e attività di interesse collettivo 3) Copertura della domanda di riqualificazione di aree urbane e spazi pubblici	1) Dotazione di edifici e spazi pubblici adibiti per svolgimento di attività di interesse collettivo 2) Accessibilità e fruibilità di edifici e spazi pubblici 3) Incremento del valore del patrimonio edilizio pubblico	1) Numero di edifici e spazi pubblici finanziati/riqualificati 2) Popolazione residente nelle aree in cui l'intervento è localizzato

09.01	SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	1) Inserimento lavorativo e occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento 2) Crescita dell'occupazione dei giovani 3) Aumento dell'occupazione femminile 4) Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi	1) Aumento del livello di partecipazione/rientro nel mercato del lavoro 2) Creazione di opportunità di lavoro 3) Creazione di imprese 4) Accrescimento delle competenze dei destinatari	1) Numero di persone inattive coinvolte 2) Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo coinvolti 3) Numero di progetti di occupazione e inserimento attivati 4) Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale 5) Numero di micro, piccole e medie imprese finanziate
10.01	STRUTTURE SOCIALI	-	-	-
10.02	STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	-	-	-
10.03	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	-	-	-
11.01	STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	1) Ammodernamento e razionalizzazione delle strutture educative e formative	1) Realizzazione di strutture adeguate ai bisogni educativi e formativi della popolazione 2) Accessibilità e fruibilità delle strutture educative e formative 3) Utilizzo di soluzioni tecniche all'avanguardia per il recupero degli spazi e il risparmio energetico	1) Numero di strutture educative e formative finanziate 2) Popolazione che utilizza le strutture realizzate
11.02	EDUCAZIONE E FORMAZIONE	1) Miglioramento dell'offerta formativa volta allo sviluppo delle competenze e delle abilità trasversali per l'occupazione 2) Collegamento dell'offerta formativa con la domanda di lavoro delle imprese	1) Diminuzione dell'abbandono scolastico 2) Aumento dei livelli di copertura dei posti disponibili nelle strutture scolastiche 3) Progetti di inserimento lavorativo degli studenti nelle imprese	1) Numero di interventi realizzati 2) Tasso di frequenza 3) Numero di imprese partecipanti
12.01	RAFFORZAMENTO PA	1) Accrescimento delle competenze del personale pubblico in organico 2) Incremento degli organici con capacità tecniche 3) Dotazioni di apparati tecnici e tecnologici	1) Realizzazione di iniziative di formazione 2) Reclutamento di personale tecnico 3) Aggiornamento delle dotazioni tecniche e tecnologiche	1) Numero di interventi realizzati 2) Numero di uffici potenziati
12.02	ASSISTENZA TECNICA	1) Incremento dei livelli di efficacia ed efficienza del PSC	1) Riduzione dei tempi medi di svolgimento dei processi	1) Percentuale di avanzamento della spesa dichiarata rispetto ai contributi concessi

APPENDICE II – Iter procedurale interventi PSC attivo

CICLO	Codice locale progetto	CUP	Titolo Progetto	RISORSE FSC ASSEGNATE (30/06/2021) (euro)	Impegni ammessi (euro)	Pagamenti ammessi (euro)	Iter procedurale
2007-2013	1MISEERSI09	E81H13000770002	Canale Diversivo Di Cavezzo: Completamento Consolidamento	2.698.979,01	1.932.206,4	1.923.173,0	Concluso
2014-2020	1MISEERAT04	E31C22000400001	Azione Di Supporto Alle Attività Digestione, Sorveglianza E Controllo Del Psc	706.788,71	668.988,71	548.351,40	Esecuzione Fornitura
2014-2020	1MISEERDI01	C49J21030400003	Macchina Hpc Margherita	3.500.000,00	3.499.981,4	3.342.823,9	Concluso
2014-2020	1MISEERIF01	B57B15000170006	Realizzazione Di Nuova Scuola Media Secondaria Di Primo Grado Con Palestra	480.000,00	480.000,00	479.272,67	Esecuzione Lavori
2014-2020	1MISEERPC01	J13G19000000006	Complesso Villa Sorra Villa Sorra - Gaggio*Via Prati*Innervento Di Restauro E Valorizzazione 1i Stralcio	3.000.000,00	3.000.000,0	2.945.515,2	Esecuzione Lavori
2014-2020	1MISEERTM02	D87H1800186000	Ricostruzione Del Ponte Di Molino Nuovo*Via Molino	800.000,00	800.000,00	799.671,11	Concluso
2014-2020	1MISEERQU01	E37H21010020003	Riqualificazione Dell'atrio Della Sede Di Viale A. Moro 52	1.500.000,00	1.500.000,0	1.472.789,9	Concluso
2014-2020	1MISEERQU02	B37D22000090006	Riqualificazione Del Campo Da Calcio Comunale C. Sabattini Con Realizzazione Di Un Nuovo Spogliatoio E Risanamento Gradinate Esterne	300.000,00	300.000,00	141.144,43	Concluso
2014-2020	1MISEERQU03	G55B2200007000	Manutenzione Straordinaria Della Piscina Comunale Di Bore (Pr) Centro	300.000,00	300.000,00	66.770,47	Concluso
2014-2020	1MISEERQU04	H58E22000110006	Riqualificazione Degli Impianti E Messa In Sicurezza Della Piscina Delle Terme Di Brisighella	300.000,00	0,00	0,00	Progettazione definitiva
2014-2020	1MISEERQU05	F72H22000100006	Recupero E Riqualificazione Impianto Di Atletica Leggera	300.000,00	300.000,00	21.569,60	Concluso
2014-2020	1MISEERQU06	I72H22000040006	Riqualificazione Del Centro Sportivo Di Viale E. Mattei Mediante Realizzazione Di Campo Da Calcio In Erba Sintetica	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Concluso
2014-2020	1MISEERQU07	I99F22000910006	Interventi Di Ammodernamento Con Messa In Sicurezza Del Parco Sportivo La Tana E	300.000,00	300.000,00	177.199,94	Concluso

			Dell'impianto Per Il Gioco Tennis Di Conselice				
2014-2020	1MISEERQU08	I85B22000040006	Realizzazione Di N. 3 Aree Attrezzate Per Attività Sportiva All'aperto E Costruzione Tribuna Campo Calcio Centro Sportivo	262.200,00	144.900,00	5.222,09	Concluso
2014-2020	1MISEERQU09	E31G22000020006	Interventi Di Ammodernamento, Messa In Sicurezza E Riqualificazione Della Piscina Intercomunale E Del Centro Civico Di Rossetta	300.000,00	300.000,00	14.529,20	Concluso
2014-2020	1MISEERQU10	H92H22000090006	Intervento Di Riqualificazione Dell'impianto Sportivo Comunale Di Via Curiel - Realizzazione Del Wellnesspark Inclusivo	300.000,00	300.000,00	219.193,58	Concluso
2014-2020	1MISEERQU11	G53E18000000004	Progetto Di Ampliamento, Riqualificazione, Efficientamento Energetico E Miglioramento Delle Strutture Presenti Nel Centro Sportivo Comunale	300.000,00	788.020,42	509.503,71	Concluso
2014-2020	1MISEERQU12	C92H22000780006	Lavori Di Riqualificazione Della Pista Di Atletica Leggera Dello Stadio Comunale Di Santamonica	300.000,00	300.000,00	113.788,08	Concluso
2014-2020	1MISEERQU13	E89J21005630006	Progetto Per La Costruzione Di Pista Da Skyroll Da Realizzarsi Presso Area Impianti Sportivi Del Capoluogo, Via Luigi Galli	300.000,00	300.000,00	4.008,33	Concluso
2014-2020	1MISEERQU14	F92H22000210004	Intervento Di Realizzazione Di Un Campo Da Calcio In Erba Sintetica Omologato Posto In Via Dei Frinati N. 13-15 In Polinago	300.000,00	300.000,00	299.997,00	Concluso
2014-2020	1MISEERQU15	B88E22000070006	Sporting Valley: Infrastrutture Di Rete Per Lo Sport In Val Nure	300.000,00	0,00	0,00	Esecuzione Lavori
2014-2020	1MISEERQU16	E32H22000650006	Riqualificazione Dell'impianto Sportivo Piscina Comunale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Concluso
2014-2020	1MISEERQU17	G82H2200008000	Riqualificazione Del Complesso Sportivo Comunale	300.000,00	292.336,33	292.336,33	Concluso
2014-2020	1MISEERQU18	J65B22000290006	Potenziamento Centro Sportivo Di Via Iv Novembre A Sorbolo: Realizzazione Di Nuovo Campo Di Calcio A 8	300.000,00	300.000,00	36.261,88	Concluso
2014-2020	1MISEERQU19	H28H20000040005	Riqualificazione Strutture Centro Sportivo Mazzanti Di Formignana	300.000,00	300.000,00	160.975,76	Concluso

2014-2020	1MISEERQU20	I64J22000060006	"Interventi Di Ammodernamento, Messa In Sicurezza E Riqualificazione Del Centro Sportivo Del Capoluogo Di Vernasca"	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Concluso
2014-2020	1MISEERQU21	C51B19000170002	Riqualificazione Centro Storico	600.000,00	479.115,28	361.691,49	Esecuzione Lavori
2014-2020	1MISEERES01	G91E17000180002	Ampliamento Del Liceo Scientifico "M.Fanti"	2.100.000,00	1.869.675,0	1.755.035,6	Esecuzione Lavori
2014-2020	1MISEERES02	G17B1700012000	Realizzazione Di Nuova Palazzina Istituto Spallanzani	1.100.000,00	1.098.938,0	881.895,31	Esecuzione Lavori
2014-2020	1MISEERES04	C58E18000120005	Istituto Silvio D'arzo In Sant'ilario D'enza (Re)	2.416.000,00	2.416.000,0	2.402.017,2	Esecuzione Lavori
2014-2020	1MISEERES06	E94H16001440002	Adeguamento Sismico Del Liceo Einstein Di Rimini.	1.538.000,00	1.538.000,0	1.527.328,0	Concluso
2014-2020	1MISEERES09	J74H16000090002	Iti Copernico Carpeggiani - Ferrara	1.814.000,00	1.814.000,0	1.724.533,4	Esecuzione Lavori
2014-2020	1MISEERES10	G67B1600021000	Itas Saffi-Alberti, L.S. Calboli E Itematteucci Forli	1.630.000,00	1.617.572,0	1.496.448,6	Esecuzione Lavori
2014-2020	1MISEERES12	C81E17000100002	Itg Salvemini Casalecchio Di Reno	2.854.000,00	2.684.553,7	2.156.563,5	Esecuzione Lavori
2014-2020	1MISEERVS03	E14F18000010006	Teatro Comunale Giuseppe Verdi	315.000,00	212.318,60	56.923,38	Concluso
2014-2020	1MISEERVS04	C52F13001170004	Restauro Teatro Del Popolo Di Vallalta	408.171,08	408.045,91	406.764,72	Concluso
2014-2020	1MISEERVS07	E37B15000220004	Teatro Golfarelli	58.352,49	32.765,02	17.768,98	Esecuzione Lavori
2014-2020	1MISEERVS14	F37J18000150009	Teatro Comunale Di Bologna	113.345,00	112.884,42	89.718,01	Esecuzione Lavori
2014-2020	1MISEERVS16	C36I18000060006	Teatro Carlo Goldoni	147.000,00	141.706,24	134.501,59	Concluso
2014-2020	1MISEERVS26	B79F18000000004	Complesso Boldini	500.000,00	500.000,00	460.567,80	Concluso
2014-2020	1MISEERVS31	C52H18000010001	Sala Cine-Teatro Forum	300.000,00	300.000,00	34.567,48	Esecuzione Lavori
2014-2020	1MISEERVS32	H92E18000050006	Teatro Sociale Di Novafeltria	98.155,45	98.155,45	98.149,45	Concluso
2014-2020	1MISEEREU01	J37B16000490003	Ex Lazzeretto - Bertalia*Via Terracini*Nuovo Insediamento Universitario	2.617.000,00	2.617.000,0	2.617.000,0	Esecuzione Lavori
2014-2020	1MISEEREU02	H85B1700084000	Padiglione Vittorio Marchi All'interno Del	2.317.000,00	2.317.000,0	2.250.519,4	Esecuzione

			Complesso San Lazzaro, Reggio Emilia*Via Amendola 2*				Lavori
2014-2020	1MISEEREU03	D99D1600353000	19 11 - San Francesco - Giudiziario*Via Del Prato*Master Campus	2.066.000,00	2.066.000,0	1.839.296,6	Esecuzione Lavori
2014-2020	1MISEERIS02	H43E18000060006	Impianto Sportivo (Bocciodromo)	458.555,68	458.555,68	458.555,68	Esecuzione Lavori
2014-2020	1MISEERIS03	B19B18000010006	Palazzetto Dello Sport - Impianti Sportivi Di Via Lungoreno A Porretta Terme	425.000,00	170.967,85	117.469,12	Lavori Aggiudicati
2014-2020	1MISEERIS09	B72H18000070004	Pattinodromo*Via G. Bianchi, 5*Lavori Di Messa A In Sicurezza	685.000,00	685.000,00	684.977,45	Concluso
2014-2020	1MISEERIS12	B85E18000000005	Palestra Del Polo Scolastico In Castrocara Terme Eterra Del Sole	388.461,54	387.302,59	349.849,37	Esecuzione Lavori
2014-2020	1MISEERIS13	G23E18000010005	Riqualificazione E Ampliamento Di Impianto Sportivo - Sarsina	487.500,00	0,00	0,00	Esecuzione Lavori
2014-2020	1MISEERIS14	D29B18000040002	Impianto Sportivo Polivalente - Villamarina Di Cesenatico	499.997,50	499.997,50	499.372,03	Concluso
2014-2020	1MISEERIS16	G53E18000000004	Centro Sportivo Comunale In Via S. Pertini	406.000,00	83.833,20	32.479,05	Concluso
2014-2020	1MISEERIS18	C69B18000010004	Centro Sportivo Polivalente Realizzazione Di Centro Sportivo Polivalente Per Ciclismo E Rugby	499.000,00	310.016,97	275.647,09	Concluso
2014-2020	1MISEERIS22	F57B17000120004	Realizzazione Nuovo Parco Dello Sport - Istralcio	487.364,34	487.364,34	474.548,23	Concluso
2014-2020	1MISEERIS23	H63E18000160006	Campo Sportivo Zocca*Via Mavore*Riqualificazione	500.000,00	487.867,06	359.386,40	Esecuzione Lavori
2014-2020	1MISEERIS25	G85I16000090004	Realizzazione Nuova Palestra Scuole Elementari L. Guidotti Di Fiorano Modenese	408.230,39	408.215,46	407.704,59	Concluso
2014-2020	1MISEERIS26	D94H1700086000	Palazzetto Dello Sport - Palamolza	688.582,50	688.582,50	97.092,61	Concluso
2014-2020	1MISEERIS27	F53G16000360004	Intervento Sul Centro Nuoto - Interventi Di Adeguamento Normativo Dell'impianto Coperto E Estivo	134.414,74	134.414,74	134.189,74	Concluso
2014-2020	1MISEERIS29	B26H1800004000	Polo Sportivo Comunale Adeguamento E Efficientamento Energetico - Montefiorino	339.342,08	325.661,88	134.435,18	Esecuzione Lavori
2014-2020	1MISEERIS31	B56J18000070006	Riqualificazione Polo Sportivo Ballotta	465.000,00	465.000,00	465.000,00	Concluso

2014-2020	1MISEERIS33	D65E17000140007	Polo Scolastico In Loc. Bazzano - Costruzione Palestra Scolastica	394.736,84	394.736,84	343.287,81	Esecuzione Lavori
2014-2020	1MISEERIS34	I54J18000000001	Palazzetto Dello Sport - Via Ugo La Malfa	250.000,00	231.798,68	231.221,16	Esecuzione Lavori
2014-2020	1MISEERIS42	H31E15000230009	Riqualificazione Dell'impianto Sportivo - La Buca	300.867,19	268.023,99	260.494,37	Esecuzione Lavori
2014-2020	1MISEERIS43	E93E18000010006	Riqualificazione Impianti Sportivi Ed Aree Verdi	150.997,57	149.035,80	72.509,91	Concluso
2014-2020	1MISEERIS44	E34J18000030006	Riqualificazione E Del Centro Sportivo Bertocchi	830.000,00	830.000,00	525.194,25	Concluso
2014-2020	1MISEERIS45	B78J18000020006	Riqualificazione Centro Sportivo Comunale Cementirosi	9.300,00	4.134,81	4.134,81	Concluso
2014-2020	1MISEERIS46	H25B1700003000	Realizzazione Della Nuova Palestra Scolastica Di Longastrino	324.700,00	323.289,35	292.901,12	Concluso
2014-2020	1MISEERIS48	C67B17000480002	Citta' Delle Arti E Dello Sport-Struttura Polivalente	1.000.000,00	1.000.000,0	1.000.000,0	Concluso
2014-2020	1MISEERIS49	F87B08000010002	Realizzazione Nuovo Palazzetto Dello Sport	341.412,00	341.412,00	341.412,00	Concluso
2014-2020	1MISEERIS51	I79B18000010004	Impianto Sportivo Del Polo Scolastico Di Tressano	488.785,50	464.599,39	448.993,66	Concluso
2014-2020	1MISEERIS54	J67F18000000002	Qualificazione E Miglioramento Impianto Sportivo Palestra Comunale	490.000,00	490.000,00	170.282,55	Esecuzione Lavori
2014-2020	1MISEERIS60	G17I18000010006	Centro Polivalente Via Cadonega - Viano	210.000,00	0,00	0,00	Esecuzione Lavori
2014-2020	1MISEERIS61	B23E18000030006	Ampliamento E Completamento Centro Sportivo - Loc. Taverna	340.000,00	132.359,78	38.859,55	Esecuzione Lavori
2014-2020	1MISEERIS63	J48J18000010006	Adeguamento Impianto Sportivo Bocciodromo - Talamello	118.648,23	34.892,00	10.467,60	Concluso
2014-2020	1MISEERIS66	C23I17000010009	Palestra F.Lli Ruscello - Imola	461.538,46	380.000,00	304.976,18	Concluso